

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ๒๕๕๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๕๗	การเบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ความพึงพอใจ		สรุปผลการดำเนินงาน (๑๐ คะแนน)	หมายเหตุ
								๑	๒		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านแม่อ่อนใน	๑	๒๔๖,๐๐๐.-	๒๐๑,๙๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๔๔,๑๐๐.-
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านแม่อ่อนนอก	๑	๑๓๔,๐๐๐.-	๑๓๓,๔๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๖๐๐.-
๓	โครงการซ่อมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านแม่อ่อนนอก	๑	๘๖,๐๐๐.-	๘๖,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๔	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านโป่งทะเลาย	๑	๒๕๕,๐๐๐.-	๒๕๔,๔๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๖๐๐.-
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านจำผักกูด	๑	๒๕๕,๐๐๐.-	๒๕๔,๔๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๖๐๐.-
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านแม่แก้วกลาง	๑	๓๒๒,๐๐๐.-	๓๒๑,๔๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๖๐๐.-
๗	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านปอเรียง	๑	๒๒๒,๐๐๐.-	๒๒๑,๕๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๕๐๐.-
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กย่านชุมชน (รางตัวยู) หมู่ที่ ๗ บ้านปอเรียง	๑	๖๑,๐๐๐.-	๖๑,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๕๗	การเบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ความพึงพอใจ		สรุปผลการดำเนินงาน (๑๐ คะแนน)	หมายเหตุ
								๑	๒		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านดงชัย	๑	๒๒๖,๐๐๐.-	๒๒๕,๔๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๖๐๐.-
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านเด่นชัย	๑	๓๒๑,๐๐๐.-	๒๗๕,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๔๖,๐๐๐.-
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านแม่แก้วเหนือ	๑	๒๖๐,๐๐๐.-	๒๕๙,๔๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๖๐๐.-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่เจริญ	๑	๒๕๗,๐๐๐.-	๒๐๒,๘๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๕๔,๒๐๐.-
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านสันป่ามา	๑	๒๔๘,๐๐๐.-	๒๔๓,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๕,๐๐๐.-
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านแม่แก้วใต้	๑	๒๔๖,๐๐๐.-	๒๐๒,๙๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๔๓,๑๐๐.-
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กย่านชุมชน (รางตัวยู) หมู่ที่ ๑๕ บ้านแม่ฮ้อสันติ	๑	๒๙๖,๐๐๐.-	๒๙๕,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๑,๐๐๐.-
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านแม่ฮ้อ	๑	๒๔๘,๐๐๐.-	๒๐๗,๙๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๔๐,๑๐๐.-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๕๗	การเบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ความพึงพอใจ		สรุปผลการดำเนินงาน (๑๐ คะแนน)	หมายเหตุ
								๑	๒		
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านแม่แก้วพัฒนา	๑	๒๔๘,๐๐๐.-	๑๙๒,๕๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๕๕,๕๐๐.-
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านทรายทอง	๑	๒๕๔,๐๐๐.-	๒๑๒,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๔๒,๐๐๐.-
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านแม่แก้ว	๑	๒๕๓,๐๐๐.-	๒๕๒,๕๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๕๐๐.-
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านสักชัยทอง	๑	๒๔๘,๐๐๐.-	๒๔๖,๕๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๑,๕๐๐.-
๒๑	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑ - ๒๐	๑	๑๐๐,๐๐๐.-	๗๗,๗๕๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๒๒,๒๕๐.-
๒๒	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคลองคอนกรีต และรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางเปิด หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่ฮ้อหลวง	๑	๒๙๔,๐๐๐.-	๒๙๓,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๑,๐๐๐.-
๒๓	โครงการซ่อมแซมฝายพริ้วซ่อมแซมระบบ ชลประทาน	๑	๑๕๐,๐๐๐.-	๑๐,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๑๔๐,๐๐๐.-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๕๗	การเบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ความพึงพอใจ		สรุปผลการดำเนินงาน (๑๐ คะแนน)	หมายเหตุ
								๑	๒		
๒๔	โครงการชุดลอกลำเหมืองสาธารณะ สายห้วยพระบาทถึงหนองผา	๑	๙๘,๐๐๐.-	๙๘,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๒๕	โครงการชุดลอกลำเหมืองสาธารณะ สายอ่างหนองผาถึงห้วยสองสบ	๑	๙๘,๐๐๐.-	๙๘,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๒๖	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าตลาดกลาง อบต.แม่ฮ้อ	๑	๔๐๐,๐๐๐.-	๑๕๒,๘๒๖.๐๓.-	✓			๕	๕	๑๐	งเหลือ ๒๔๗,๑๗๓.๙๗.
๒๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านแม่แก้วใต้	๑	๒๕๐,๐๐๐.-	๒๕๐,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๒๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่เจริญ	๑	๓๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๒๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒๐ บ้านสักชัยทอง	๑	๓๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๓๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ -๒๐	๑	๘๐,๐๐๐.-	๘๐,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๓๑	ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาภายใน ตำบลแม่ฮ้อ	๑	๑๐,๐๐๐.-	๙,๖๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๔๐๐.-
๓๒	โครงการเจาะบ่อบาดาลภายในที่ทำการ อบต.แม่ฮ้อ (แห่งใหม่)	๑	๑๗๗,๐๐๐.-	๑๗๗,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๕๗	การเบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ความพึงพอใจ		สรุปผลการดำเนินงาน (๑๐ คะแนน)	หมายเหตุ
								๑	๒		
๓๓	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบประปาภายใน อาคารที่ทำการ อบต.แม่ฮ้อ (แห่งใหม่)	๑	๓๒๖,๘๐๐.-	๓๒๔,๐๐๐.-		✓		๓	๓	๖	คงเหลือ ๒๘.-
๓๔	โครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต.แม่ฮ้อ (แห่งใหม่)	๑	๒๑๒,๐๐๐.-	๐			✓	๐	๓	๓	คงเหลือ ๒๑๒,๐๐๐.-
๓๕	โครงการถมดินปรับพื้นที่ภายในที่ทำการ อบต.แม่ฮ้อ (แห่งใหม่)	๑	๗๑,๐๐๐.-	๗๐,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๑,๐๐๐.-
๓๖	โครงการวางท่อระบายน้ำทางเข้าที่ทำการ อบต.แม่ฮ้อ (แห่งใหม่)	๑	๕๑,๐๐๐.-	๕๑,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๓๗	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - สำนักงานปลัด - กองคลัง - กองช่าง - ส่วนการศึกษาฯ	๒	๘๐,๐๐๐.-	๒๓,๕๑๓.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๕๖,๔๘๗.-
๓๘	ค่าจ้างเหมากรับ - ส่ง นักเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า อบต.แม่ฮ้อ	๒	๒๗๐,๐๐๐.- (โอนเพิ่ม)	๒๗๗,๕๐๐.-	✓			๕	๐	๕	
๓๙	โครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย	๒	๑๐๐,๐๐๐.- (โอนเพิ่ม)	๑๗๗,๒๗๙.-	✓			๕	๐	๕	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๕๗	การเบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ความพึงพอใจ		สรุปผลการดำเนินงาน (๑๐ คะแนน)	หมายเหตุ
								๑	๒		
๔๐	วัสดุการศึกษา	๒	๒๕,๐๐๐.- (โอนเพิ่ม)	๒๐๓,๙๙๖.-	✓			๕	๐	๕	
๔๑	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้นกล้า อบต.แม่ฮ่อม	๒	๖๗๒,๐๐๐.-	๕๒๕,๓๖๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๑๔๖,๖๔๐.-
๔๒	ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา	๒	๖๐,๐๐๐.-	๖๐,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๔๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒	๕๐,๐๐๐.-	๕๐,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๔๔	ค่าวัสดุ - โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.	๒	๘๕๒,๑๘๐.- ๖๑๖,๙๘๐.-	๗๕๑,๖๓๐.๓๖	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๑๐๐,๕๔๙.๖๔.
๔๕	- โครงการอาหารเสริม (นม) ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่ฮ่อม	๒	๒๓๕,๒๐๐.-								
๔๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านปอเรียง,บ้านแม่ฮ่อม, บ้านแม่ฮ่อมนอก,บ้านแม่แก้ว,บ้านแม่แก้วเหนือ บ้านแม่แก้วใต้,บ้านเด่นชัย,บ้านโป่งทะลายน- ใหม่เจริญ,บ้านจำผักกูด	๒	๑,๓๕๖,๐๐๐.-	๖๙๐,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๖๖๖,๐๐๐.-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๕๗	การเบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ความพึงพอใจ		สรุปผลการดำเนินงาน (๑๐ คะแนน)	หมายเหตุ
								๑	๒		
๔๗	วัสดุกีฬา	๒	๒๕,๐๐๐.-	๐			✓	๐	๓	๓	คงเหลือ ๒๕,๐๐๐.-
๔๘	โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Free Zone)	๒	๔๐,๐๐๐.-	๔๐,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๔๙	อุดหนุนคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน	๒	๒๐๐,๐๐๐.- (โอนเพิ่ม)	๓๐๐,๐๐๐.-	✓			๕	๐	๕	
๕๐	โครงการสงเคราะห์จัดสวัสดิการรับ - ส่งผู้ป่วย ไปสถานพยาบาลของรัฐ	๒	๑๕,๐๐๐.-	๐			✓	๐	๓	๓	คงเหลือ ๑๕,๐๐๐.-
๕๑	อุดหนุนจังหวัดเชียงรายโดยคณะกรรมการ กีฬาจังหวัดเชียงราย	๒	๗,๐๐๐.-	๗,๐๐๐.-			✓	๕	๕	๑๐	
๕๒	อุดหนุน อสม.ตำบลแม่อ้อ	๒	๓๐,๐๐๐.-	๐			✓	๐	๓	๓	คงเหลือ ๓๐,๐๐๐.-
๕๓	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่อ้อ	๒	๑๒๐,๐๐๐.-	๑๒๐,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๕๔	เงินเดือนนายก/รองนายก	๒	๕๔๑,๐๘๐.-	๕๔๑,๐๘๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๕๕	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง นายก	๒	๔๒,๑๒๐.-	๔๒,๑๒๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๕๖	เงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายก/รองนายก	๒	๔๒,๑๒๐.-	๔๒,๑๒๐.-	✓			๕	๕	๑๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๕๗	การเบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ความพึงพอใจ		สรุปผลการดำเนินงาน (๑๐ คะแนน)	หมายเหตุ
								๑	๒		
๕๗	เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.	๒	๘๖,๔๐๐.-	๘๖,๔๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๕๘	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่ฮ้อ	๒	๓,๕๒๘,๐๐๐.-	๓,๕๒๘,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๕๙	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	๒	๔,๐๑๐,๐๐๐.-	๓,๒๐๕,๘๐๓.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๘๐๔,๑๙๗.-
๖๐	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๒	๗๑๓,๐๐๐.-	๓๓๓,๗๙๕.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๓๗๙,๒๐๕.-
๖๑	เงินประจำตำแหน่ง	๒	๓๖๕,๔๐๐.-	๒๗๓,๒๗๕.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๙๒,๑๒๕.-
๖๒	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	๒	๒,๑๒๐,๐๐๐.-	๑,๔๙๕,๘๖๘.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๖๒๔,๑๓๒.-
๖๓	ค่าจ้างผู้ดูแลเด็ก	๒	๑๐๐,๐๐๐.-								
๖๔	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๒	๖๖๓,๐๐๐.-	๓๓๓,๗๙๕.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๔๒๙,๒๐๕.-
๖๕	เงินเพิ่มต่าง ๆ ผู้ดูแลเด็ก	๒	๑๐๐,๐๐๐.-								
๖๖	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อบต.	๒	๒๐,๐๐๐.-	๑๑,๓๕๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๘,๖๕๐.-
๖๗	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อบต.	๒	๕๐๐,๐๐๐.- (โอนเพิ่ม)	๑,๘๖๖,๖๔๖.-	✓			๓	๐	๓	
๖๘	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๒	๗,๙๕๐.-	๗,๕๖๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๓๙๐.-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๕๗	การเบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ความพึงพอใจ		สรุปผลการดำเนินงาน (๑๐ คะแนน)	หมายเหตุ
								๑	๒		
๖๙	ค่าเช่าบ้าน	๒	๒๑๔,๒๐๐.-	๑๘๐,๓๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๓๓,๙๐๐.-
๗๐	โครงการอบรมครอบครัวสัมพันธ์	๒	๑๐,๐๐๐.-	๐			✓	๐	๓	๓	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐.-
๗๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๒	๒๐๕,๐๐๐.-	๒๐๕,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๗๒	บำเหน็จ/บำนาญ	๒	๑๘๖,๐๐๐.-	๑๘๖,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๗๓	อุดหนุน ศพส.อำเภอพาน	๒	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๗๔	อุดหนุน ศพส.จังหวัดเชียงราย	๒	๒๐,๐๐๐.-	๐			✓	๐	๓	๓	คงเหลือ ๒๐,๐๐๐.-
๗๕	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแม่ฮ่องสอน ยาสเสพติด	๒	๔๐,๐๐๐.-	๐			✓	๐	๓	๓	คงเหลือ ๔๐,๐๐๐.-
๗๖	โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการตำบล ด้านยาเสพติด	๒	๑๒๐,๐๐๐.- (โอนเพิ่ม)	๑๒๕,๑๖๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๗๗	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต่อต้าน ยาเสพติดตำบลแม่ฮ้อ	๒	๔๕,๐๐๐.-	๓๙,๖๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๕,๔๐๐.-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๕๗	การเบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ความพึงพอใจ		สรุปผลการดำเนินงาน (๑๐ คะแนน)	หมายเหตุ
								๑	๒		
๗๘	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น - ท้องถิ่น ด้านยาเสพติด	๒	๑๐๕,๐๐๐.- (โอนเพิ่ม)	๑๒๔,๙๔๐.-	✓			๕	๓	๘	
๗๙	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์เด็กเล็ก	๒	๓๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๘๐	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ ต่อเด็ก/สตรีและความรุนแรงในครอบครัว	๒	๕,๐๐๐.-	๐			✓	๐	๓ ๓	๓	คงเหลือ ๕,๐๐๐.-
๘๑	โครงการบำเพ็ญประโยชน์ของผู้ถูกคุมความ ประพฤติ	๒	๕,๐๐๐.-	๐			✓	๐	๐	๓	คงเหลือ ๕,๐๐๐.-
๘๒	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๒	๖๐๐,๐๐๐.-	๕๘๙,๕๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๑๐,๕๐๐.-
๘๓	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอพาน	๒	๑๕,๐๐๐.-	๑๐,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๕,๐๐๐.-
๘๔	โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและ โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	๒	๘๐,๐๐๐.-	๘๐,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๘๕	โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา	๒	๔๐,๐๐๐.-	๔๐,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๘๖	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์น้ำพระเจ้าบุ	๒	๕๐,๐๐๐.-	๕๐,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๕๗	การเบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ความพึงพอใจ		สรุปผลการดำเนินงาน (๑๐ คะแนน)	หมายเหตุ
								๑	๒		
๘๗	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ คูแก้ว	๒	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๘๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านแม่แก้วใต้	๒	๕,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๘๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านจำฝักกูด	๒	๕,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๙๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านแม่แก้วเหนือ โครงการสงกรานต์ วังควาย	๒	๕,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๙๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่อ้อหลวง โครงการสงกรานต์ สี่รอย	๒	๕,๐๐๐.-	๐			✓	๐	๓	๓	คงเหลือ ๕,๐๐๐.-
๙๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่เจริญ โครงการสงกรานต์ ไพรวัลย์	๒	๕,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๙๓	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลแม่อ้อ โครงการสืบฮีต ดวยฮอย	๒	๕,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๙๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๒๐ โครงการประเพณีวันสงกรานต์ปีใหม่เมือง	๒	๗๐,๐๐๐.-	๗๐,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๙๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๒๐ โครงการประเพณีลอยกระทง	๒	๔๐,๐๐๐.-	๔๐,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๕๗	การเบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ความพึงพอใจ		สรุปผลการดำเนินงาน (๑๐ คะแนน)	หมายเหตุ
								๑	๒		
๙๖	อุดหนุนคณะกรรมการวัดม่อนป่าสัก โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เขต ๑	๒	๕,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๙๗	อุดหนุนคณะกรรมการวัดม่อนป่าสัก โครงการส่งเสริมหน่วยอบรมประชาชนประจำ ตำบลแม่ฮ้อ (อปต.)	๒	๕,๐๐๐.-	๐			✓	๐	๓	๓	
๙๘	อุดหนุนคณะกรรมการวัดแม่ฮ้อใน โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เขต ๒	๒	๕,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๙๙	อุดหนุนคณะกรรมการวัดแม่ฮ้อใน โครงการปฏิบัติธรรมรุกขมูล (เข้ากรรม)	๒	๕,๐๐๐.-	๐			✓	๐	๓	๓	
๑๐๐	ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัลในการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ	๒	๓๐,๐๐๐.-	๐			✓	๐	๓	๓	คงเหลือ ๓๐,๐๐๐.-
๑๐๑	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	๒	๔๐,๐๐๐.-	๔๐,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๑๐๒	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพาน โครงการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณีและ วัฒนธรรมประจำปี ๒๕๕๗	๒	๗๘,๗๕๐.-	๗๘,๗๕๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๑๐๓	อุดหนุนกลุ่มจักสาน หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ฮ้อใน	๓	๕,๐๐๐.-	๕,๐๐๐	✓			๕	๕	๑๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๕๗	การเบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ความพึงพอใจ		สรุปผลการดำเนินงาน (๑๐ คะแนน)	หมายเหตุ
								๑	๒		
๑๐๔	อุดหนุนกลุ่มเย็บผ้าอุตสาหกรรม หมู่ที่ ๘ บ้านดงชัย	๓	๕,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๑๐๕	อุดหนุนกลุ่มปุ๋ยอัดเม็ด หมู่ที่ ๑๓ บ้านสันป่าเมา	๓	๕,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๑๐๖	อุดหนุนกลุ่มทอเสื่อกก หมู่ที่ ๑๔ บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง	๓	๕,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๑๐๗	อุดหนุนกลุ่มทอผ้าสตรี หมู่ที่ ๑๕ บ้านแม่อ้อสันติ	๓	๕,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๑๐๘	อุดหนุนกลุ่มปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ ๑๗ บ้านแม่แก้วพัฒนา	๓	๕,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๑๐๙	อุดหนุนกลุ่มพรมเช็ดเท้า หมู่ที่ ๑๘ บ้านทรายทอง	๓	๕,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๑๑๐	อุดหนุนกลุ่มโรงสีข้าวชุมชน หมู่ที่ ๑๖ บ้านแม่อ้อสันติ	๓	๕,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๑๑๑	โครงการอบรมการกรีดยางพารา การปลูกและ การดูแลรักษาสวนยางพารา	๓	๑๐,๐๐๐.-	๐			✓	๐	๓	๓	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐.-
๑๑๒	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือก	๓	๓๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๑๑๓	โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง	๓	๒๐,๐๐๐.-	๐			✓	๐	๓	๓	คงเหลือ ๒๐,๐๐๐.-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๕๗	การเบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ความพึงพอใจ		สรุปผลการดำเนินงาน (๑๐ คะแนน)	หมายเหตุ
								๑	๒		
๑๑๔	โครงการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์	๓	๔๐,๐๐๐.-	๐			✓	๐	๓		คงเหลือ ๔๐,๐๐๐.-
๑๑๕	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่ฮ้อ	๓	๒๓๐,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๒๒๕,๐๐๐.-
๑๑๖	โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพ	๓	๑๒๕,๐๐๐.-	๖๐,๔๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๖๔,๖๐๐.-
๑๑๗	โครงการแม่ฮ้อน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม	๔	๑๕๐,๐๐๐.-	๐			✓	๐	๓		คงเหลือ ๑๕๐,๐๐๐.-
๑๑๘	อุดหนุนคณะกรรมการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแม่ฮ้อ	๔	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๑๑๙	อุดหนุนคณะกรรมการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแม่แก้ว	๔	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๑๒๐	อุดหนุนคณะกรรมการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำหนองผา	๔	๕,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๑๒๑	ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ อบต.แม่ฮ้อ	๕	๗๒,๐๐๐.-	๗๒,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๑๒๒	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	๕	๒๑๖,๐๐๐.-	๑๓๒,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๘๔,๐๐๐.-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๕๗	การเบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ความพึงพอใจ		สรุปผลการดำเนินงาน (๑๐ คะแนน)	หมายเหตุ
								๑	๒		
๑๒๓	วัสดุสำนักงาน	๕	๒๓๐,๐๐๐.- (โอนเพิ่ม ๓๑๖,๘๗๐.-)	๔๙๓,๓๔๖	✓			๕	๐	๕	คงเหลือ ๕๓,๖๔๑.-
๑๒๔	ตู้เอกสาร	๕	๑๐,๐๐๐.-	๐			✓	๐	๓	๓	
๑๒๕	พัดลมติดผนัง	๕	๓๔,๐๐๐.-	๓๓,๖๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๔๐๐.-
๑๒๖	ชุดโต๊ะทำงาน	๕	๑๕,๐๐๐.-	๘,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๗,๐๐๐.-
๑๒๗	วัสดุงานบ้านงานครัว	๕	๘๑,๐๐๐.- (โอนเพิ่ม)	๘๒,๖๓๐.-	✓			๕	๐	๕	
๑๒๘	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๕	๑๕,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐.-
๑๒๙	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	๕	๑๐๐,๐๐๐.-	๙๘,๖๒๒.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๑,๓๗๘.-
๑๓๐	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	๕	๒๐,๐๐๐.-	๘,๖๗๐.-	✓			๕	๓	๘	คงเหลือ ๑๑,๓๐๐.-
๑๓๑	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	๕	๒๐๐,๐๐๐.-	๑๓๖,๗๗๖.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๖๓,๒๒๔.-
๑๓๒	วัสดุคอมพิวเตอร์	๕	๔๐๐๐๐.- (โอนเพิ่ม)	๑๑๘,๔๘๖.-	✓			๕	๐	๕	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๕๗	การเบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ความพึงพอใจ		สรุปผลการดำเนินงาน (๑๐ คะแนน)	หมายเหตุ
								๑	๒		
๑๓๓	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๑๕ ลั่นชัก	๕	๕,๐๐๐.-	๐			✓	๐	๓	๓	คงเหลือ ๕,๐๐๐.-
๑๓๔	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔ ลั่นชัก	๕	๘,๐๐๐.-	๐			✓	๐	๓	๓	คงเหลือ ๘,๐๐๐.-
๑๓๕	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๕	๘๐,๐๐๐.-	๗๗,๕๒๑.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๒,๔๗๙.-
๑๓๖	วัสดุก่อสร้าง	๕	๑๐๐,๐๐๐.- (โอนเพิ่ม)	๑๗๘,๘๕๕.-	✓			๕	๐	๕	
๑๓๗	ค่าไฟฟ้า	๕	๑๘๐,๐๐๐.-	๑๑๗,๕๔๑.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๖๒,๔๕๙.-
๑๓๘	ค่าโทรศัพท์	๕	๑๓๐,๐๐๐.-	๕๗,๐๘๖.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๗๒,๙๑๔.-
๑๓๙	ค่าไปรษณีย์	๕	๓๐,๐๐๐.-	๑๖,๕๑๑.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๑๓,๔๘๙.-
๑๔๐	วัสดุการเกษตร	๕	๑๕,๐๐๐.- (โอนเพิ่ม)	๑๐๒,๓๘๐.-	✓			๕	๐	๕	
๑๔๑	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๕	๕๐,๐๐๐.-	๔,๓๓๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๔๕,๖๗๐.-
๑๔๒	ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาความสะอาดอาคาร ที่ทำการ อบต.แม่่อ (แห่งใหม่)	๕	๑๕,๐๐๐.- (โอนเพิ่ม)	๘๔,๐๐๐.-	✓			๕	๐	๕	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๕๗	การเบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ความพึงพอใจ		สรุปผลการดำเนินงาน (๑๐ คะแนน)	หมายเหตุ
								๑	๒		
๑๔๓	ค่าจ้างเหมาดูแลบ้านหนังสือ	๕	๗๕,๐๐๐.-	๗๕,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๑๔๔	ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาทำความสะอาด สถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕	๘๔,๐๐๐.-	๘๔,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๑๔๕	เครื่องคอมพิวเตอร์	๕	๘๖,๐๐๐.-	๘๓,๓๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๒,๗๐๐.-
๑๔๖	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	๕	๓๗,๓๐๐.-	๓๗,๓๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๑๔๗	ซิปเมสซิเบิล (เครื่องสูบน้ำบาดาล)	๕	๒๐,๐๐๐.-	๐			✓	๐	๓	๐	คงเหลือ ๒๐,๐๐๐.-
๑๔๘	เต็นท์มาตรฐาน	๕	๗๕,๐๐๐.-	๗๕,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๑๔๙	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๕	๒๗,๐๐๐.-	๒๔,๙๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๒,๑๐๐.-
๑๕๐	ตู้ไม้รับ	๕	๒๓,๐๐๐.-	๒๓,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๑๕๑	ตู้เย็น	๕	๖,๕๐๐.-	๖,๕๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๕๗	การเบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ความพึงพอใจ		สรุปผลการดำเนินงาน (๑๐ คะแนน)	หมายเหตุ
								๑	๒		
๑๕๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (๒๕ หน้า/นาที)	๕	๕,๕๐๐.-	๕,๔๕๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๕๐.-
๑๕๓	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	๕	๒๓,๙๐๐.-	๒๓,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๙๐๐.-
๑๕๔	ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	๕	๑๙๕,๐๐๐.- (โอนเพิ่ม)	๒๒๔,๕๐๐.-	✓			๕	๐	๕	
๑๕๕	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๕	๒๐๐,๐๐๐.-	๑๓๕,๐๗๘.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๖๔,๙๒๒.-
๑๕๖	รายการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ทางการศึกษา	๕	๒๙,๘๐๐.-	๑๐,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๑๙,๘๐๐.-
๑๕๗	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ดูแลเด็ก	๕	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๑๕๘	อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่อ้อ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มพัฒนาสตรี ตำบลแม่อ้อ จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๕,๐๐๐.-	๕	๑๐๐,๐๐๐.-	๑๐๐,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๕๗	การเบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ความพึงพอใจ		สรุปผลการดำเนินงาน (๑๐ คะแนน)	หมายเหตุ
								๑	๒		
๑๕๙	ทุนการศึกษา	๕	๑๕๓,๐๐๐.-	๐			✓	๐	๓	๓	คงเหลือ ๑๕๓,๐๐๐.-
๑๖๐	ค่าจ้างเหมาเย็บปกหนังสือแผนพัฒนา ข้อบัญญัติ วารสาร	๕	๔๐,๐๐๐.-	๑๙,๘๔๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๒๐,๑๖๐.-
๑๖๑	ค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็นอื่น ๆ	๕	๑๐๐,๐๐๐.- (โอนเพิ่ม ๑๖๐.๖๐๐.-)	๒๔๖,๒๙๗.๘๐.-	✓			๕	๐	๕	คงเหลือ ๑๔,๓๐๒.๒๐
๑๖๒	ค่ารับรอง	๕	๓๐,๐๐๐.-	๒๒,๒๒๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๗,๗๘๐.-
๑๖๓	ค่าเลี้ยงรับรอง	๕	๕๐,๐๐๐.- (โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐.-)	๗๓,๒๐๐.-	✓			๕	๐	๕	คงเหลือ ๒๖,๘๐๐.-
๑๖๔	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้นำท้องถิ่น/ ผู้นำ อปท.	๕	๒๙,๙๘๐.-	๒๙,๙๘๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๑๖๕	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรองค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่ฮ้อ	๕	๑๕๐,๐๐๐.- (โอนเพิ่ม ๑๕๑,๘๐๐.-)	๓๐๑,๘๐๐.-	✓			๕	๐	๕	
๑๖๖	ค่าจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการของ อปท.	๕	๑๐,๐๐๐.-	๙,๕๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๕๗	การเบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ความพึงพอใจ		สรุปผลการดำเนินงาน (๑๐ คะแนน)	หมายเหตุ
								๑	๒		
๑๖๗	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน เพื่อประชาคมหมู่บ้านบูรณาการแผนชุมชน และแผนแม่บทเศรษฐกิจชุมชน	๕	๕๐,๐๐๐.-	๒๘,๓๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๒๑,๗๐๐.-
๑๖๘	โทรศัพท์แอล อี ดี ทีวี	๕	๑๔,๐๐๐.-	๑๓,๗๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๓๐๐.-
๑๖๙	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๕	๙๕,๐๐๐.-	๐			✓	๐	๓	๓	คงเหลือ ๙๕,๐๐๐.-
๑๗๐	อุดหนุน อบต.ป่าหุ่ง	๕	๑๕,๐๐๐.-	๑๕,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๑๗๑	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	๖	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๑๗๒	อุดหนุนที่ปกครอง อำเภอพาน	๖	๑๕,๐๐๐.-	๑๐,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๕,๐๐๐.-
๑๗๓	โครงการสลายตอซังและรณรงค์เผาตอซัง ในนาข้าว	๖	๔๐,๐๐๐.-	๓๕,๖๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๔,๔๐๐.-
๑๗๔	โครงการเฝ้าระวังภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง	๖	๑๐,๐๐๐.-	๐	✓			๐	๓	๓	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐.-
๑๗๕	โครงการณรงค์ป้องกันไฟป่า	๖	๕,๐๐๐.-	๑,๕๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๓,๕๐๐.-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๕๗	การเบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ความพึงพอใจ		สรุปผลการดำเนินงาน (๑๐ คะแนน)	หมายเหตุ
								๑	๒		
๑๗๖	เงินสำรองจ่าย	๖	๔๒๐,๖๑๑.-	๓๖๘,๗๒๑.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๕๑,๘๙๐.-
๑๗๗	โครงการตั้งด่านรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบน ท้องถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	๖	๑๕,๐๐๐.-	๑๕,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๑๗๘	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรแม่ฮ่องสอน	๖	๑๐,๐๐๐.-	๑๐,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน/ความพึงพอใจ

ช่องที่ ๑ :

๕ = การดำเนินบรรลุผลสำเร็จและมีการดำเนินงานจัดทำเป็นที่เรียบร้อย

๓ = การดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

๐ = ไม่มีการดำเนินงาน ยกเลิกการดำเนินงาน

ช่องที่ ๒ :

๕ = มีการเบิกจ่ายจริงไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้

๓ = ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณในปีนั้นหรืออยู่ในระหว่างการดำเนินงาน

๐ = มีการเบิกจ่ายเกินจากงบประมาณที่ตั้งไว้ และหรือมีการโอนเพิ่มเงินรายจ่าย

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมริเริ่มใหม่ ๒๕๕๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๕๗	การเบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ความพึงพอใจ		สรุปผลการดำเนินงาน (๑๐ คะแนน)	หมายเหตุ
								๑	๒		
๑	โครงการศูนย์บริการประชาชนตำบลแม่อ้อ	๕	-	๓๗,๓๙๓.-	✓			๕	๐	๕	
๒	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม อาเซียนของ อปท.	๕	-	๑๓,๐๐๐.-	✓			๕	๐	๕	
๓	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ อปท. เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	๕	-	๑๐,๔๐๐.-	✓			๕	๐	๕	
๔	โครงการเทศกาลลำไยประจำปี ๒๕๕๗	๓	-	๓๐,๐๐๐.-	✓			๕	๐	๕	
๕	โครงการเปิดโลกกว้างสร้างรอยยิ้ม	๒	-	๓๕,๐๐๐.-	✓			๕	๐	๕	
๖	โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง	๒	-	๕๐,๐๐๐.-	✓			๕	๐	๕	
๗	โครงการอบรมฟื้นฟูการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	๒	-	๓๐,๐๐๐.-	✓			๕	๐	๕	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๕๗	การเบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ความพึงพอใจ		สรุปผลการดำเนินงาน (๑๐ คะแนน)	หมายเหตุ
								๑	๒		
๘	โครงการทำบุญสวดมนต์ทำกร อบต.แม่ฮ่อม	๒	-	๒๖,๐๐๐.-	✓			๕	๐	๕	
๙	โครงการอุยสอนหลานสืบสานภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๒	-	๑๕,๐๐๐.-	✓			๕	๐	๕	
๑๐	โครงการปรับปรุงสำนักงาน อบต.แม่ฮ่อม	๑	-	๓๔๓๓๑๐.-	✓			๕	๐	๕	
๑๑	โครงการก่อสร้างประปา หมู่ที่ ๗	๑	-	๒,๙๗๗,๖๔๑.๕๗.-	✓			๕	๕	๑๐	อุดหนุนเฉพาะกิจ

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน/ความพึงพอใจ

ช่องที่ ๑ :

๕ = การดำเนินบรรลุผลสำเร็จและมีการดำเนินงานจัดทำเป็นที่เรียบร้อย

๓ = การดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

๐ = ไม่มีการดำเนินงาน ยกเลิกการดำเนินงาน

ช่องที่ ๒ :

๕ = มีการเบิกจ่ายจริงไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้

๓ = ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณในปีนั้นหรืออยู่ในระหว่างการดำเนินงาน

๐ = มีการเบิกจ่ายเกินจากงบประมาณที่ตั้งไว้ และหรือมีการโอนเพิ่มเงินรายจ่าย

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (จ่ายจากเงินสะสม) ๒๕๕๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๕๗	การเบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ความพึงพอใจ		สรุปผลการดำเนินงาน (๑๐ คะแนน)	หมายเหตุ
								๑	๒		
๑	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถชุดตีนตะขาบ)	๕	๔,๒๐๐,๐๐๐.-	๔,๑๙๐,๐๐๐.-	✓			๕	๓	๖	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐.-
๒	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต. (งวดที่ ๒ - ๔)	๑	๓,๕๙๖,๒๕๐.-	๓,๕๙๖,๒๕๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕	๑	๕๐,๐๐๐.-	๕๐,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๔	โครงการถมดินปรับพื้นที่ อาคารที่ทำการ อบต.แม่ฮ้อ	๑	๙๙,๐๐๐.-	๙๘,๕๖๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๔๔๐.-
๕	โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ฮ้อใน	๑	๔๙,๐๐๐.-	๔๘,๙๘๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๒๐.-
๖	โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ฮ้อนอก	๑	๔๙,๐๐๐.-	๔๘,๙๘๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๒๐.-
๗	โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านแม่แก้วใต้	๑	๔๙,๐๐๐.-	๔๘,๙๘๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๒๐.-
๘	โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านโป่งทะลาย	๑	๔๙,๐๐๐.-	๔๘,๙๘๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๒๐.-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๕๗	การเบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ความพึงพอใจ		สรุปผลการดำเนินงาน (๑๐ คะแนน)	หมายเหตุ
								๑	๒		
๙	โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งทะเลาย	๑	๔๙,๐๐๐.-	๔๘,๙๘๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๒๐.-
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านแม่แก้วกลาง	๑	๔๙,๐๐๐.-	๔๘,๙๘๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๒๐.-
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านปอเรียง	๑		๔๙,๗๘๙.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๒๑๑.-
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านดงชัย	๑	๔๙,๐๐๐.-	๔๘,๙๔๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๖๐.-
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านเด่นชัย	๑	๔๙,๐๐๐.-	๔๘,๙๘๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๒๐.-
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านแม่แก้วเหนือ	๑	๔๙,๐๐๐.-	๔๘,๙๘๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๒๐.-
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่ฮ้อหลวง	๑	๔๙,๐๐๐.-	๔๘,๙๘๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๒๐.-
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่เจริญ	๑	๔๙,๐๐๐.-	๔๘,๙๘๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๒๐.-
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๓ บ้านสันป่าเมา	๑	๔๙,๐๐๐.-	๔๘,๙๘๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๒๐.-
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๔ บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง	๑	๔๙,๐๐๐.-	๔๘,๙๘๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๒๐.-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๕๗	การเบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ความพึงพอใจ		สรุปผลการดำเนินงาน (๑๐ คะแนน)	หมายเหตุ
								๑	๒		
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๖ บ้านแม่อ้อ	๑	๔๙,๐๐๐.-	๔๘,๙๘๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๒๐.-
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๗ บ้านแม่แก้วพัฒนา	๑	๔๙,๐๐๐.-	๔๘,๙๘๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๒๐.-
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๘ บ้านทรายทอง	๑	๕๐,๐๐๐.-	๕๐,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๙ บ้านแม่แก้ว	๑	๔๙,๐๐๐.-	๔๘,๙๘๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๒๐.-
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๒๐ บ้านสักชัยทอง	๑	๔๙,๐๐๐.-	๔๘,๙๘๐.-	✓			๕	๕	๑๐	คงเหลือ ๒๐.-
๒๔	โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๘ บ้านทรายทอง	๑	๑๐,๐๐๐.-	๑๐,๐๐๐.-	✓			๕	๕	๑๐	

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน/ความพึงพอใจ

ช่องที่ ๑ :

๕ = การดำเนินบรรลุผลสำเร็จและมีการดำเนินงานจัดทำเป็นที่เรียบร้อย

๓ = การดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

๐ = ไม่มีการดำเนินงาน ยกเลิกการดำเนินงาน

ช่องที่ ๒ :

๕ = มีการเบิกจ่ายจริงไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้

๓ = ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณในปีนั้นหรืออยู่ในระหว่างการดำเนินงาน

๐ = มีการเบิกจ่ายเกินจากงบประมาณที่ตั้งไว้ และหรือมีการโอนเพิ่มเงินรายจ่าย

สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ ทั้งสิ้น ๑๗๘ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ๓๐,๖๓๖,๐๐๐.-บาท
๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการริเริ่มดำเนินงานใหม่นอกเหนือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๕๙๐,๑๐๓.-บาท
๓. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติที่มีการดำเนินงานแล้วเสร็จทั้งสิ้น จำนวน ๑๕๕ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ๒๙,๗๑๑,๐๐๐.-บาท
๔. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการยกเลิกการดำเนินงาน จำนวน ๒๓ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ๙๒๕,๐๐๐.-บาท
๕. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในระหว่างดำเนินงานยังไม่เสร็จ มีการก่อกั้นผูกพันทั้งสิ้น จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ๓๒๖,๘๐๐.-บาท
๖. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการตั้งจ่ายไม่เพียงพอกับรายจ่ายจริงทั้งสิ้น จำนวน ๑๗ โครงการ/กิจกรรม
๗. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการตั้งจ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๒๔ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ๘,๘๗๘,๒๕๐.-บาท

১১১